

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27430/ 0001 67802	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO MUNICIPIO DE SULTEPEC / SULTEPEQUITO	ADMINIST RACION	2019-07-01	2019-09-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	570,720.00	570,720.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLAD O	1,569	1,569	57	57.07
27431/ 0002 67828	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES / CUATRO CRUCES	ADMINIST RACION	2019-07-22	2019-08-25	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	90.00		5 ALUMNO	186	186	0	0.00
27432/ 0003 67905	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECT RIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS / PUENTECILLAS	ADMINIST RACION	2019-07-29	2019-08-25	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	491	491	0	0.00
27433/ 0004 68002	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	AMPLIACIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC / METLALTEPEC	ADMINIST RACION	2019-07-15	2019-08-11	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	50.00		5 ALUMNO	498	498	0	0.00
27434/ 0005 68065	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMI ENTO COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA / LAGUNA SECA	ADMINIST RACION	2019-07-01	2019-08-04	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	144.00		5 ALUMNO	430	430	0	0.00
27435/ 0006 68108	04 SAL	16 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	AMPLIACIÓN DE CLINICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA / SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	ADMINIST RACION	2019-09-30	2019-11-24	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	70.00		3 POBLAD O	770	770	0	0.00
27437/ 0007 68130	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MOCHO / PUENTE MOCHO	ADMINIST RACION	2019-08-19	2019-08-25	135,724.31	135,724.31	0.00	135,723.69	135,723.69	0.00	02 METRO C UADRAD O	400.00		3 POBLAD O	317	317	100	100.00
27439/ 0008 68920	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS / SAN LUCAS	ADMINIST RACION	2019-07-01	2019-07-14	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	420.00		3 POBLAD O	330	330	100	100.00
27441/ 0009 68967	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE / LAGUNA VERDE	ADMINIST RACION	2019-08-12	2019-08-18	200,000.00	200,000.00	0.00	199,823.72	199,823.72	0.00	02 METRO C UADRAD O	480.00		3 POBLAD O	357	357	100	99.91
27445/ 0010 76065	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA MUNICIPIO DE SULTEPEC / SAN ISIDRO (SAN ISIDRO XOCHITLA)	ADMINIST RACION	2019-07-01	2019-07-14	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	20.00		3 POBLAD O	828	828	0	0.00
27446/ 0011 76108	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO / COQUILLO	ADMINIST RACION	2019-06-24	2019-06-30	200,000.00	200,000.00	0.00	199,823.72	199,823.72	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRADO	500.00		3 POBLAD O	306	306	100	99.91
27447/ 0012 76155	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN / JALPAN (JALPA)	ADMINIST RACION	2019-08-05	2019-08-11	200,000.00	200,000.00	0.00	199,999.99	199,999.99	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRADO	520.00		3 POBLAD O	786	786	100	100.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27448/ 0013 76533	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FILO DE LOS AMATES / FILO DE LOS AMATES	ADMINISTRACION	2019-07-15	2019-07-21	150,000.00	150,000.00	0.00	149,999.94	149,999.94	0.00	02 METRO CUADRADO	380.00		3 POBLADO	100	100	100	100.00
27449/ 0014 76612	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS TRANCAS EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-14	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	346	346	100	100.00
27450/ 0015 76661	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-14	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	389	389	100	100.00
27527/ 0016 76831	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN / SAN MARTIN	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-14	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	189	189	100	100.00
27529/ 0017 77052	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL POTRERO DE LA LOCALIDAD DEL TEAMATE / TEAMATE, EL	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-09-08	150,000.00	150,000.00	0.00	149,999.99	149,999.99	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	307	307	100	100.00
27532/ 0018 77356	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN / AGUACATITLAN	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	200,000.00	200,000.00	0.00	55,074.48	55,074.48	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	173	173	28	27.54
27534/ 0019 77362	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CALVARITO / CALVARITO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	499,032.00	499,032.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	439	439	100	99.81
27535/ 0020 77366	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO / COQUILLO	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	350,000.00	350,000.00	0.00	349,798.00	349,798.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	306	306	100	99.94
27538/ 0021 77369	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEAMATE / TEAMATE, EL	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	599,956.64	599,956.64	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	235	235	100	99.99
27540/ 0022 77375	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALPAN / JALPAN (JALPA)	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	599,778.00	599,778.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	786	786	100	99.96
27541/ 0023 77380	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SALINAS / RANCHO SALINAS	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	100,000.00	100,000.00	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	162	162	100	99.88
27545/ 0024 77386	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE OCOTITLAN / RINCON DE OCOTITLAN	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	300,000.00	300,000.00	0.00	298,700.00	298,700.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,800.00		3 POBLADO	206	206	100	99.57
27552/ 0025 77390	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS AGUILARES / RINCON DE LOS AGUILARES	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	200,000.00	200,000.00	0.00	199,752.00	199,752.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		3 POBLADO	178	178	100	99.88
27554/ 0026 77392	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALAYATLA / SALAYATLA	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	100,000.00	100,000.00	0.00	99,876.00	99,876.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	111	111	100	99.88



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27566/ 0027 77394	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS / SAN FRANCISCO DE ASIS	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	599,459.00	599,459.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	167	167	100	99.91
27562/ 0028 77395	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO ZACATALES / SAN HIPOLITO ZACATALES	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	173	173	6	5.80
27566/ 0029 77401	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA / SAN ISIDRO (SAN ISIDRO XOCHITLA)	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	387,440.00	387,440.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	269	269	78	77.49
27568/ 0030 77403	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO / SAN MIGUELITO	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	498,336.00	498,336.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	228	228	100	99.67
27570/ 0031 77404	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	300,000.00	300,000.00	0.00	299,396.00	299,396.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	869	869	100	99.80
31326/ 0032 157418	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEXCALAPA / SANTA CRUZ (SANTA CRUZ TEXCALAPA)	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-11-20	400,000.00	400,000.00	0.00	399,829.35	399,829.35	0.00	02 METRO CUADRADO	1,212.00		3 POBLADO	492	492	100	99.96
31330/ 0033 126459	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EN CUANTO A TIEMPO Y CALIDAD DE LOS CAMINOS / LAGUNA VERDE	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-15	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	105	105	0	0.00
31347/ 0034 126451	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATZUMPA / ATZUMPA	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-15	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	188	188	0	0.00
31513/ 0035 126460	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	126460 / MEXTEPEC	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-15	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	149	149	0	0.00
31515/ 0036 126461	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO / SAN JOSE EL POTRERO	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-15	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	195	195	0	0.00
31534/ 0037 126456	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DEL CRISTO / CRISTO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-11	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	84	84	0	0.00
31540/ 0038 126457	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-11	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	141	141	0	0.00
31547/ 0039 133717	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPULA / CAPULA	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1,999,993.48	1,999,993.48	0.00	01 METRO LINEAL	16,000.00		3 POBLADO	1,032	1,032	50	50.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31552/ 0040 133718	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA VERACRUZ / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINISTRACION	2019-07-07	2019-10-20	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	12,000.00		3 POBLADO	1,181	1,181	0	0.00
31829/ 0041 184254	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHULCO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADO	869	869	0	0.00
31834/ 0042 184036	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE OCOTITLAN / RINCON DE OCOTITLAN	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-10-30	150,000.00	150,000.00	0.00	15,639.12	15,639.12	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		5 ALUMNO	121	121	11	10.43
31835/ 0043 184014	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO / MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	150,000.00	150,000.00	0.00	15,639.12	15,639.12	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		5 ALUMNO	129	129	11	10.43
31836/ 0044 183954	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS / MANZANILLOS	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-29	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	14,400.00		3 POBLADO	129	129	0	0.00
31839/ 0045 177946	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SULTEPEQUITO / EJIDO DE SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.00
31840/ 0046 177920	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-08-10	2019-10-29	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	0	0.00
31841/ 0047 177421	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO / COQUILLO	ADMINISTRACION	2019-08-10	2019-08-29	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.00
31842/ 0048 177418	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-10-29	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.00
31843/ 0049 177414	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE JALPAN / JALPAN (JALPA)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	0	0.00
31844/ 0050 177408	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MOCHO / PUENTE MOCHO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.00
31845/ 0051 177402	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA / SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-10-29	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	0	0.00
31847/ 0052 177394	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-10-29	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	0	0.00
31848/ 0053 177393	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS / TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	ADMINISTRACION	2019-08-10	2019-10-29	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	0	0.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31849/ 0054 177388	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL CALVARITO / CALVARITO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
31850/ 0055 177383	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO / RANCHITO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
31852/ 0056 177379	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CEDRO / CRUZ DE CEDRO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
31853/ 0057 177340	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO / MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
31854/ 0058 177337	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MEXTEPEC / MEXTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	0	0.00
31855/ 0059 177335	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS / MANZANILLOS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-28	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	0	0.00
31864/ 0060 177330	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ALBARRADA / ALBARRADA, LA	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	400,000.00	400,000.00	0.00	399,840.40	399,840.40	0.00	01 METRO LINEAL	3,750.00		3 POBLADO	131	131	100	99.96
31865/ 0061 177319	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FILO DE LOS AMATES / FILO DE LOS AMATES	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	350,000.00	350,000.00	0.00	349,798.00	349,798.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	105	105	100	99.94
31867/ 0062 177093	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC / METLALTEPEC	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	599,517.00	599,517.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	498	498	100	99.92
31868/ 0063 176883	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA / MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	599,960.09	599,960.09	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	395	395	100	99.99
31869/ 0064 176825	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TROJES / TROJES	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	319	319	0	0.00
31870/ 0065 133719	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO / POTRERO, EL (POTRERO DE GUADALUPE)	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	300,000.00	300,000.00	0.00	108,087.48	108,087.48	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		3 POBLADO	211	211	37	36.03
31871/ 0066 176767	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SIHUALPILA / CIGUAPILA	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	400,000.00	400,000.00	0.00	308,050.04	308,050.04	0.00	01 METRO LINEAL	3,750.00		3 POBLADO	454	454	76	77.01
31872/ 0067 176710	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS / TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	172,850.28	172,850.28	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	393	393	35	34.57
31874/ 0068 157683	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD POTZONTEPEC COLONIA 3 DE MAYO / POTZONTEPEC	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-29	150,000.00	150,000.00	0.00	28,125.66	28,125.66	0.00	02 METRO CUADRADO	455.00		3 POBLADO	224	224	18	18.75



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019.

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 68							TOTAL		26,745,724.31	26,745,724.31	0.00	11,818,895.19	11,818,895.19	0.00									3007	

Complementarios: 20	Directa: 48
----------------------------	--------------------

**MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ TINOCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**MAX GONZALEZ GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL**

**GUILLERMO NAVARRO
OCAMPO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS**

**ALFREDO FARFAN
MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL**

SULTEPEC