

Municipio de Sultepec 0049																						
Avance del Programa Anual de Obras																						
Del 1 de julio de 2025 al 30 de septiembre de 2025																						
Cifras en pesos																						
Clave Programática						Fuente de Financiamiento (2)		No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Finali ad	Funció n	Subfun ción	Progr ma Presu puest o	Subpr ogram a	Proye cto						Ubicación (6)	Poblacion Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)									
02	02	01	01	03	02	25	01	01	MSUL/DOPDU/OA/FAIS MUN/10/2025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ATZUMPA, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	ADMINISTRACIÓN	ATZUMPA	555	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,807,705.00	\$1,807,705.00	\$1,807,705.00	100	0	\$1,807,705.00	100	0
02	02	01	01	03	02	25	01	01	MSUL/DOPDU/OA/FAIS MUN/08/2025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CIGUAPILA, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	ADMINISTRACIÓN	CIGUAPILA	103	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,842,851.94	\$1,842,851.94	\$1,842,851.94	100	0	\$1,842,851.94	100	0
02	02	01	01	03	01	25	01	01	MSUL/DOPDU/IR/FAISM UN/04/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO DE LA PARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	CONTRATO	SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	3880	INVITACION RESTINGIDA	\$2,843,155.28	\$2,841,425.82	\$2,841,425.82	100	0	\$2,841,425.82	100	0
02	02	01	01	03	01	25	01	01	MSUL/DOPDU/OA/FAIS MUN/07/2025	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL COBRE, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN NICOLAS DEL COBRE	168	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,666,703.50	\$1,666,703.50	\$1,666,703.50	100	0	\$1,666,703.50	100	0
02	02	01	01	03	02	25	01	01	MSUL/DOPDU/OA/FAIS MUN/11/2025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SALINAS	ADMINISTRACIÓN	RANCHO SALINAS	117	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,988,325.00	\$1,988,325.00	\$1,988,325.00	100	0	\$1,988,325.00	100	0
02	05	01	01	01	05	25	01	01	MSUL/DOPDU/IR/FAISM UN/15/2025	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CADETE SANTIAGO HERNANDEZ AYON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	CONTRATO	SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	3880	INVITACION RESTINGIDA	\$1,224,673.70	\$1,222,898.41	\$1,222,898.41	100	0	\$1,222,898.41	100	0
02	05	01	01	01	05	25	01	01	MSUL/DOPDU/IR/FAISM UN/05/2025	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL COMEDOR ESCOLAR DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL SAAVEDRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC	CONTRATO	SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	3880	INVITACION RESTINGIDA	\$564,404.51	\$563,051.73	\$563,051.73	100	0	\$563,051.73	100	0
02	02	03	01	02	01	25	01	01	MSUL/DOPDU/IR/FAISM UN/03/2025	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO A LOS TANQUES DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CAPULA MUNICIPIO DE SULTEPEC	CONTRATO	CAPULA	1096	INVITACION RESTINGIDA	\$1,033,336.20	\$1,032,118.99	\$1,032,118.99	100	0	\$1,032,118.99	100	0
02	01	03	01	01	01	25	01	01	MSUL/DOPDU/IR/FAISM UN/01/2025	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPULA, EN SULTEPEC	CONTRATO	CAPULA	1096	INVITACION RESTINGIDA	\$1,614,954.52	\$1,613,490.18	\$1,613,490.18	100	0	\$1,613,490.18	100	0
02	02	03	01	02	01	25	01	01	MSUL/DOPDU/IR/FAISM UN/02/2025	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO DE COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO AL CAMINO A LAS MINAS, EN SULTEPEC	CONTRATO	SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	3880	INVITACION RESTINGIDA	\$223,741.90	\$222,694.27	\$222,694.27	100	0	\$222,694.27	100	0
03	03	05	01	01	04	25	01	01	MSUL/DOPDU/IR/FAISM UN/17/2025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO, MUNICIPIO DE SULTEPEC	CONTRATO	SAN PEDRO HUEYAHUALCO	618	INVITACION RESTINGIDA	\$1,501,566.00	\$1,500,361.06	\$1,500,361.06	100	0	\$1,500,361.06	100	0
02	02	01	01	03	02	25	01	01	MSUL/DOPDU/OA/FAIS MUN/15/2025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO, MUNICIPIO DE SULTEPEC	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO HUEYAHUALCO	618	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,898,558.00	\$1,898,558.00	\$1,898,558.00	100	0	\$1,898,558.00	100	0
03	03	05	01	01	04	25	01	01	MSUL/DOPDU/IR/FAISM UN/09/2025	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAPULA, MUNICIPIO DE SULTEPEC	CONTRATO	CAPULA	1096	INVITACION RESTINGIDA	\$1,865,253.00	\$1,863,142.28	\$1,863,142.28	100	0	\$1,863,142.28	100	0
02	02	01	01	03	02	25	01	01	MSUL/DOPDU/OA/FAIS MUN/13/2025	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO	ADMINISTRACIÓN	SAN MIGUELITO	138	ADJUDICACION DIRECTA	\$1,784,665.00	\$1,784,665.00	\$1,784,665.00	100	0	\$1,784,665.00	100	0
TOTAL:																						

