

SIAVAMEN FISDMF 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Accion										Inversiones Aprobadas			Inversiones Ejercidas			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Inv. Pro	Fac. Ter. Pro	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Caricatos	U. Personas	Fis.	Fin.
13380/0001	16	OTIP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	368 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA / RINCON DE LOS AGUILARES	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-03-22	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,614.00	3	POBLADO	1	158	100	100.00
13380/0002	16	OTIP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	368 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA / CAPULATINGO	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-03-22	1,968,000.00	1,968,000.00	0.00	1,968,000.00	1,968,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,483.00	3	POBLADO	1	60	100	100.00
14130/0003	16	OTIP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	368 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA / LAGUNA SECA	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-03-22	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,333.33	3	POBLADO	1	438	100	100.00
14200/0004	16	OTIP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	368 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA / SAN HIPOLITO ZACATALES	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-03-22	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,783.00	3	POBLADO	1	60	100	100.00
14290/0005	16	OTIP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	368 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA / ALSARRAGDA	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-03-22	1,968,000.00	1,968,000.00	0.00	1,968,000.00	1,968,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,666.00	3	POBLADO	1	161	100	100.00
14610/0006	15	AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	311 RED D AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / XOCHITLA	ADMINISTRACION	2022-06-23	2022-07-22	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	350.00	3	POBLADO	1	169	0	0.00
14610/0007	15	AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	311 RED D AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / COQUILLO	ADMINISTRACION	2022-06-23	2022-07-21	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	900.00	3	POBLADO	1	327	0	0.00
14610/0008	15	AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	311 RED D AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / LAGUNA VERDE	ADMINISTRACION	2022-06-22	2022-07-22	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	980.00	3	POBLADO	1	241	0	0.00
14620/0009	15	AYS	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION DIRECTA	311 RED D AGUA POTABLE	REHABILITACION DE AGUA POTABLE / CAPULATINGO	ADMINISTRACION	2022-06-23	2022-07-22	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,300.00	3	POBLADO	1	60	0	0.00
14620/0010	16	OTIP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	368 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA / SAUTRE EL	ADMINISTRACION	2022-04-21	2022-05-23	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,916.00	3	POBLADO	1	76	0	0.00
14620/0011	16	OTIP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	368 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / SANTO TOMAS DE LAS FLORES (SANTO TOMAS)	ADMINISTRACION	2022-04-21	2022-05-23	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,075.00	3	POBLADO	1	462	0	0.00

SIAVAMEN FORTAMUNDF 2022



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Accion										Inversiones Aprobadas			Inversiones Ejercidas			Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Inv. Pro	Fac. Ter. Pro	Fac. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Caricatos	U. Personas	Fis.	Fin.				
13860/0001	09	COB	SP SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE SULTEPEC (ESTADO DE MEXICO) / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-30	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	646,593.09	646,593.09	0.00	34 VEHICULO	28.00	4	MUNICIPIO	1	14,000	23	18.23				
13860/0002	08	AGM	SP SANAMIENTOS FINANCIEROS	OBLIGACIONES	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODO EL MUNICIPIO DE SULTEPEC ESTADO DE MEXICO (SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-30	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	434,031.73	434,031.73	0.00	81 PAGO	80.00	4	MUNICIPIO	1	12,000	36	36.17				
13870/0003	08	COB	SP SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN OPERATIVO	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-30	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	880,918.19	880,918.19	0.00	80 ELEMENTO	20.00	4	MUNICIPIO	1	12,000	29	29.06				
13870/0004	08	AGM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	RENDA DE IRA DE AGUA DE 10000 LITROS / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-30	276,595.20	276,595.20	0.00	276,595.20	276,595.20	0.00	63 MAQUINARIA	1.00	4	MUNICIPIO	1	11,000	100	100.00				
13870/0005	09	COB	SP SEGURIDAD PUBLICA	PREVENCIÓN OPERATIVO	129 NOMINA PROTECCION CIVIL	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-30	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	212,800.00	212,800.00	0.00	80 ELEMENTO	21.00	4	MUNICIPIO	1	12,000	6	7.09				
13870/0006	08	AGM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	114 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	PAGO DE COMBUSTIBLE DESESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE SULTEPEC ESTADO DE MEXICO (SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-30	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	270,204.69	270,204.69	0.00	50 EQUIPO	13.00	4	MUNICIPIO	1	11,000	12	10.81				
13870/0007	08	AGM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	RENDA DE MAQUINARIA MOTOCICLISTOS/BOBINA CATERELLER 130 HP / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-30	186,068.29	186,068.29	0.00	186,068.29	186,068.29	0.00	63 MAQUINARIA	1.00	4	MUNICIPIO	1	10,000	100	100.00				
13870/0008	08	AGM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	080 RENTA DE MAQUINARIA	RENDA DE IRA DE AGUA DE 10000 LITROS / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-24	2022-12-30	375,840.00	375,840.00	0.00	375,840.00	375,840.00	0.00	63 MAQUINARIA	3.00	4	MUNICIPIO	3	3,000	100	100.00				
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: B										TOTAL	14,138,065.49	14,138,065.49	0.00	3,302,951.79	3,302,951.79	0.00						408					

Complementarios: 0 Directa: 0