



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27430/ 0001 67802	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO MUNICIPIO DE SULTEPEC / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-09-22	999,900.00	999,900.00	0.00	999,900.00	999,900.00	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLADO	1,569	1,569	100	100.00
27431/ 0002 67828	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	212 PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES / CUATRO CRUCES	ADMINISTRACION	2019-07-22	2019-08-25	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	90.00		5 ALUMNO	186	186	100	100.00
27432/ 0003 67905	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS / PUENTECILLAS	ADMINISTRACION	2019-07-29	2019-08-25	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		5 ALUMNO	491	491	100	100.00
27433/ 0004 68002	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	AMPLIACIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC / METLALTEPEC	ADMINISTRACION	2019-07-15	2019-08-11	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	02 METRO C UADRADO	50.00		5 ALUMNO	498	498	100	100.00
27434/ 0005 68065	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA TELE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA / LAGUNA SECA	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-08-04	200,080.00	200,080.00	0.00	200,080.00	200,080.00	0.00	02 METRO C UADRADO	144.00		5 ALUMNO	430	430	100	100.00
27435/ 0006 68108	04 SAL	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	B AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	AMPLIACIÓN DE CLINICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA / SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	ADMINISTRACION	2019-09-30	2019-11-24	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	02 METRO C UADRADO	70.00		3 POBLADO	770	770	100	100.00
27437/ 0007 68130	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MOCHO / PUENTE MOCHO	ADMINISTRACION	2019-08-19	2019-08-25	135,575.00	135,575.00	0.00	135,575.00	135,575.00	0.00	02 METRO C UADRADO	400.00		3 POBLADO	317	317	100	100.00
27439/ 0008 68920	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS / SAN LUCAS	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-14	150,360.00	150,360.00	0.00	150,360.00	150,360.00	0.00	02 METRO C UADRADO	420.00		3 POBLADO	330	330	100	100.00
27441/ 0009 68967	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE / LAGUNA VERDE	ADMINISTRACION	2019-08-12	2019-08-18	200,160.00	200,160.00	0.00	200,160.00	200,160.00	0.00	02 METRO C UADRADO	480.00		3 POBLADO	357	357	100	100.00
27445/ 0010 76065	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA MUNICIPIO DE SULTEPEC / SAN ISIDRO (SAN ISIDRO XOCHITLA)	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-14	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	02 METRO C UADRADO	20.00		3 POBLADO	828	828	100	100.00
27446/ 0011 76108	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO / COQUILLO	ADMINISTRACION	2019-06-24	2019-06-30	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRADO	500.00		3 POBLADO	306	306	100	100.00
27447/ 0012 76155	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JALPAN / JALPAN (JALPA)	ADMINISTRACION	2019-08-05	2019-08-11	200,200.00	200,200.00	0.00	200,200.00	200,200.00	0.00	65 KILOM ETRO CU ADRADO	520.00		3 POBLADO	786	786	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27448/ 0013 76533	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FILO DE LOS AMATES / FILO DE LOS AMATES	ADMINISTRACION	2019-07-15	2019-07-21	150,100.00	150,100.00	0.00	150,100.00	150,100.00	0.00	02 METRO CUADRADO	380.00		3 POBLADO	100	100	100	100.00
27449/ 0014 76612	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS TRANCAS EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-14	150,718.00	150,718.00	0.00	150,718.00	150,718.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	346	346	100	100.00
27450/ 0015 76661	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-14	149,940.00	149,940.00	0.00	149,940.00	149,940.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	389	389	100	100.00
27527/ 0016 76831	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN / SAN MARTIN	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-14	150,718.00	150,718.00	0.00	150,718.00	150,718.00	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00		3 POBLADO	189	189	100	100.00
27529/ 0017 77052	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL POTRERO DE LA LOCALIDAD DEL TEAMATE / TEAMATE, EL	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-09-08	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	307	307	100	100.00
27532/ 0018 77356	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLAN / AGUACATITLAN	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	173	173	100	100.00
27534/ 0019 77362	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CALVARITO / CALVARITO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	439	439	100	100.00
27535/ 0020 77366	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO / COQUILLO	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	306	306	100	100.00
27538/ 0021 77369	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TEAMATE / TEAMATE, EL	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	235	235	100	100.00
27540/ 0022 77375	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JALPAN / JALPAN (JALPA)	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	786	786	100	100.00
27541/ 0023 77380	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SALINAS / RANCHO SALINAS	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	100,386.00	100,386.00	0.00	100,386.00	100,386.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	162	162	100	100.00
27545/ 0024 77386	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE OCOTITLAN / RINCON DE OCOTITLAN	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	299,926.00	299,926.00	0.00	299,926.00	299,926.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,800.00		3 POBLADO	206	206	100	100.00
27552/ 0025 77390	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS AGUILARES / RINCON DE LOS AGUILARES	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,000.00		3 POBLADO	178	178	100	100.00
27554/ 0026 77392	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALAYATLA / SALAYATLA	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		3 POBLADO	111	111	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
27566/ 0027 77394	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS / SAN FRANCISCO DE ASIS	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	167	167	100	100.00
27562/ 0028 77395	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO ZACATALES / SAN HIPOLITO ZACATALES	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	173	173	100	100.00
27566/ 0029 77401	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA / SAN ISIDRO (SAN ISIDRO XOCHITLA)	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	269	269	100	100.00
27568/ 0030 77403	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO / SAN MIGUELITO	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	228	228	100	100.00
27570/ 0031 77404	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	869	869	100	100.00
31326/ 0032 157418	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ TEXCALAPA / SANTA CRUZ (SANTA CRUZ TEXCALAPA)	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-11-20	400,125.00	400,125.00	0.00	400,125.00	400,125.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1,212.00		3 POBLADO	492	492	100	100.00
31330/ 0033 126459	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EN CUANTO A TIEMPO Y CALIDAD DE LOS CAMINOS / LAGUNA VERDE	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-15	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	105	105	100	100.00
31347/ 0034 126451	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATZUMPA / ATZUMPA	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-15	1,000,035.00	1,000,035.00	0.00	1,000,035.00	1,000,035.00	0.00	17 PIEZA	9.00		3 POBLADO	188	188	100	100.00
31513/ 0035 126460	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	126460 / MEXTEPEC	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-15	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	149	149	100	100.00
31515/ 0036 126461	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO / SAN JOSE EL POTRERO	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-09-15	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		3 POBLADO	195	195	100	100.00
31534/ 0037 126456	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DEL CRISTO / CRISTO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-11	699,955.00	699,955.00	0.00	699,955.00	699,955.00	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	84	84	100	100.00
31540/ 0038 126457	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-11	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	141	141	100	100.00
31547/ 0039 133717	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAPULA / CAPULA	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	4,000,004.00	4,000,004.00	0.00	4,000,004.00	4,000,004.00	0.00	01 METRO LINEAL	16,000.00		3 POBLADO	1,032	1,032	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31552/ 0040 133718	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE LA VERACRUZ / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINISTRACION	2019-07-07	2019-10-20	3,000,004.00	3,000,004.00	0.00	3,000,004.00	3,000,004.00	0.00	01 METRO LINEAL	12,000.00		3 POBLADO	1,181	1,181	100	100.00
31829/ 0041 184254	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHULCO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	150.00		3 POBLADO	869	869	100	100.00
31834/ 0042 184036	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE OCOTITLAN / RINCON DE OCOTITLAN	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-10-30	149,991.00	149,991.00	0.00	149,991.00	149,991.00	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		5 ALUMNO	121	121	100	100.00
31835/ 0043 184014	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	202 PREESCOLAR (AULAS)	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO / MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	149,991.00	149,991.00	0.00	149,991.00	149,991.00	0.00	02 METRO CUADRADO	30.00		5 ALUMNO	129	129	100	100.00
31836/ 0044 183954	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS / MANZANILLOS	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-29	249,984.00	249,984.00	0.00	249,984.00	249,984.00	0.00	01 METRO LINEAL	14,400.00		3 POBLADO	129	129	100	100.00
31839/ 0045 177946	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SULTEPEQUITO / EJIDO DE SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
31840/ 0046 177920	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-08-10	2019-10-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
31841/ 0047 177421	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO / COQUILLO	ADMINISTRACION	2019-08-10	2019-08-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
31842/ 0048 177418	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-10-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
31843/ 0049 177414	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE JALPAN / JALPAN (JALPA)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
31844/ 0050 177408	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MOCHO / PUENTE MOCHO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
31845/ 0051 177402	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA / SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-10-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
31847/ 0052 177394	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-10-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
31848/ 0053 177393	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS / TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	ADMINISTRACION	2019-08-10	2019-10-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
31849/ 0054 177388	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL CALVARITO / CALVARITO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
31850/ 0055 177383	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO / RANCHITO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
31852/ 0056 177379	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CEDRO / CRUZ DE CEDRO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
31853/ 0057 177340	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO / MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
31854/ 0058 177337	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MEXTEPEC / MEXTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
31855/ 0059 177335	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS / MANZANILLOS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-28	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
31864/ 0060 177330	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ALBARRADA / ALBARRADA, LA	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,750.00		3 POBLADO	131	131	100	100.00
31865/ 0061 177319	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FILO DE LOS AMATES / FILO DE LOS AMATES	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	105	105	100	100.00
31867/ 0062 177093	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC / METLALTEPEC	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	498	498	100	100.00
31868/ 0063 176883	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA / MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,500.00		3 POBLADO	395	395	100	100.00
31869/ 0064 176825	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TROJES / TROJES	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,500.00		3 POBLADO	319	319	100	100.00
31870/ 0065 133719	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO / POTRERO, EL (POTRERO DE GUADALUPE)	ADMINISTRACION	2019-07-06	2019-10-20	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	2,800.00		3 POBLADO	211	211	100	100.00
31871/ 0066 176767	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SIHUALPILA / CIGUAPILA	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,750.00		3 POBLADO	454	454	100	100.00
31872/ 0067 176710	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS / TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	ADMINISTRACION	2019-07-13	2019-10-20	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	4,000.00		3 POBLADO	393	393	100	100.00
31874/ 0068 157683	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD POTZONTEPEC COLONIA 3 DE MAYO / POTZONTEPEC	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-29	149,850.00	149,850.00	0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	02 METRO CUADRADO	455.00		3 POBLADO	224	224	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
33817/0069107040	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SALAYATLA / SALAYATLA	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-09-29	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
33818/0070259577	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EL PICACHO AGUA ESCONDIDA / PICACHO, EL	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-29	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
33819/0071259559	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LOS EPAZOTES PLAN GLANDE MUNICIPIO DE SULTEPEC / EPAZOTES, LOS	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-29	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
33820/0072198177	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOCHITLA / XOCHITLA	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-29	134,850.00	134,850.00	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
33821/0073198147	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE FILO DE LOS AMATES EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC / FILO DE LOS AMATES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33822/0074153751	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO DE TEMOAYA / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	99,995.00	99,995.00	0.00	99,995.00	99,995.00	0.00	02 METRO CUADRO	150.00		3 POBLADO	263	263	100	100.00
33823/0075152129	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA / SANTA CRUZ (SANTA CRUZ TEXCALABA)	ADMINISTRACION	2019-12-12	2019-12-30	259,999.00	259,999.00	0.00	259,999.00	259,999.00	0.00	02 METRO CUADRO	5.00		7 FAMILIA	5	20	100	100.00
33824/0076132892	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE COJALTITLA / COJALTITLA	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-29	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33825/0077193067	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33826/0078228318	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS / SAN FRANCISCO DE ASIS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-28	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33827/0079228299	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS / SAN FRANCISCO DE ASIS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33828/0080228294	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PEPECHUCA MUNICIPIO DE SULTEPEC / PEPECHUCA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
33829/0081228280	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE FILO DE LOS AMATES / FILO DE LOS AMATES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33830/0082228262	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL HUIZACHE MUNICIPIO DE SULTEPEC / HUIZACHE, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
33831/008328248	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA / MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	90	100	100.00
33850/0084206342	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOCHITLA MUNICIPIO DE SULTEPEC / XOCHITLA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33852/0085206329	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA / MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33853/0086198192	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE COJALTITLA DEL MUNICIPIO DE SULTEPEC / COJALTITLA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33854/0087197843	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE MUNICIPIO DE SULTEPEC / LAGUNA VERDE	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	225,010.00	225,010.00	0.00	225,010.00	225,010.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	115	100	100.00
33855/0088197798	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA DEL MUNICIPIO DE SULTEPEC / MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	17 PIEZA	50.00		7 FAMILIA	50	200	100	100.00
33856/0089197736	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE COJALTITLA MUNICIPIO DE SULTEPEC / COJALTITLA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	224,970.00	224,970.00	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
33857/0090197507	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CAPULA SULTEPEC MÉXICO / CAPULA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
33859/0091197462	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA / SANTA CRUZ (SANTA CRUZ TEXCALABA)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-11-29	540,080.00	540,080.00	0.00	540,080.00	540,080.00	0.00	17 PIEZA	60.00		7 FAMILIA	60	300	100	100.00
33860/0092197417	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-11-29	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	17 PIEZA	50.00		7 FAMILIA	50	250	100	100.00
33861/0093197378	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33862/0094197351	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS EPAZOTES PLAN GRANDE / EPAZOTES, LOS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33864/0095197332	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL PICACHO AGUA ESCONDIDA / PICACHO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
33866/ 0096 197277	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL COBRE / SAN NICOLAS DEL COBRE (SAN NICOLAS)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33961/ 0097 197223	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC / TEHUILOTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-28	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33962/ 0098 196808	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA / SANTA ANITA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-28	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33963/ 0099 196804	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA / SAN ISIDRO (SAN ISIDRO XOCHITLA)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	100	100	100.00
33964/ 0100 196296	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO ZACATALES / SAN HIPOLITO ZACATALES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33965/ 0101 196256	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CRISTO / RINCON DEL CRISTO, EL (RINCONADA DEL CRISTO)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33966/ 0102 193113	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DEL TEAMATE / TEAMATE, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
33967/ 0103 193097	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CRISTO MUNICIPIO DE SULTEPEC / RINCON DEL CRISTO, EL (RINCONADA DEL CRISTO)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33968/ 0104 191873	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE SULTEPEC / SANTA ANITA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33969/ 0105 191863	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33970/ 0106 191846	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE POTZONTEPEC MUNICIPIO DE SULTEPEC / POTZONTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
33972/ 0107 191811	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC / METLALTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
33973/ 0108 191723	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TROJES MUNICIPIO DE SULTEPEC / TROJES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
33975/ 0109 191678	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SEGUNADA MANZANA DE CUATRO CRUCES / SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33977/ 0110 191626	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO / SAN JOSE EL POTRERO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33980/ 0111 191132	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS / PUENTECILLAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
33981/ 0112 190637	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS / MESAS, LAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-29	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33982/ 0113 190623	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA / SANTA CRUZ (SANTA CRUZ TEXCALAPA)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33983/ 0114 190602	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE DIEGO SANCHEZ / DIEGO SANCHEZ	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
33984/ 0115 190288	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA / CIENEGA, LA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
33985/ 0116 189818	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CAPULA / CAPULA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	100	100	100.00
33986/ 0117 187669	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON LOS AGUILARES / RINCON DE LOS AGUILARES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33987/ 0118 187596	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SALINAS / RANCHO SALINAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33988/ 0119 186943	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC / METLALTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33989/ 0120 186890	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA / LAGUNA SECA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33991/ 0121 186830	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	250 CALENTADORES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SIHUALPILA / CIGUAPILA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-30	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
33992/ 0122 174604	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO / SAN MIGUELITO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33993/ 0123 174382	18 VIV	MV MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO / SAN JOSE EL POTRERO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
33994/ 0124 174356	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO FRIO / PUERTO FRIO, EL	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-10-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
33995/ 0125 174298	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS / PUENTECILLAS	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-10-29	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
33999/ 0126 174244	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS / MESAS, LAS	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34000/ 0127 174158	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA ENRRAMADA / ALBARRADA, LA	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34002/ 0128 174117	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL PICACHO / PICACHO, EL	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34004/ 0129 173853	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE LA VIRGEN / EJIDO LA VIRGEN	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34006/ 0130 173832	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES / CRUZ DE CEDRO	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-10-28	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34007/ 0131 173718	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC / ASERRADERO VIEJO	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34011/ 0132 172752	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES / SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34012/ 0133 172720	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE TROJA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC / TROJA VIEJA, LA	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-29	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34155/ 0134 172527	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD TROJES MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / TROJES	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34156/ 0135 172462	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / LAGUNA VERDE	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34157/ 0136 171950	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DEL CRISTO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / CRISTO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34158/ 0137 156487	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / UNION, LA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34159/ 0138 156577	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE REAL DE ABAJO, MUNICIPIO DE SULTEPEC / HACIENDA DE REAL DE ABAJO (SANTA LUCIA)	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34160/ 0139 156342	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD LA ALBARRADA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / ALBARRADA, LA	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-07-31	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34161/ 0140 155727	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SALAYATLA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / SALAYATLA	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34162/ 0141 172510	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / PEÑAS, LAS	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
34163/ 0142 172121	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE MOMOXTLE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / MOMOXTLE, EL	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
34164/ 0143 171921	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SANTO TOMAS DE LAS FLORES (SANTO TOMAS)	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
34165/ 0144 171903	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN MARTIN	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34166/ 0145 171662	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / SAN LUCAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34167/ 0146 156279	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE SALITRE, SANTO TOMAS DE LAS FLORES MUNICIPIO DE SULTEPEC, C.P. 51600 / SALITRE, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34169/ 0147 155586	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE LODO PRIETO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / CAPULA	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34170/ 0148 121914	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	ONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO XOCHITLA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / SAN ISIDRO (SAN ISIDRO XOCHITLA)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34172/ 0149 124589	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE MEXTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / MEXTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
34174/ 0150 121714	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TROJES, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / TROJES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
34175/ 0151 121739	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DEL CRISTO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / RINCON DEL CRISTO, EL (RINCONADA DEL CRISTO)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
34178/ 0152 121858	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TROJA VIEJA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / TROJA VIEJA, LA	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	135,010.00	135,010.00	0.00	135,010.00	135,010.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
34180/ 0153 121747	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE MOCHO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / PUENTE MOCHO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	135,010.00	135,010.00	0.00	135,010.00	135,010.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
34181/ 0154 121474	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	134,850.00	134,850.00	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
34182/ 0155 107404	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE SULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 51600 / UNION, LA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	134,850.00	134,850.00	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	17 PIEZA	15.00		7 FAMILIA	15	75	100	100.00
34184/ 0156 121743	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SULTEPEQUITO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / EJIDO DE SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34187/ 0157 121742	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	ONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SIHUALPILA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / CIGUAPILA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34189/ 0158 121741	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / SANTA ANITA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	20	100	100	100.00
34191/ 0159 121721	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL CALVARITO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / CALVARITO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	89,780.00	89,780.00	0.00	89,780.00	89,780.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34192/ 0160 121723	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE CEDRO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / CRUZ DE CEDRO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34193/ 0161 121698	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO FRIO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / PUERTO FRIO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-29	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34194/ 0162 121695	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / MESAS, LAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34195/ 0163 119803	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL PICACHO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / PICACHO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34196/ 0164 119731	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / EJIDO LA VIRGEN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
34197/ 0165 119590	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / CUATRO CRUCES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
34198/ 0166 119541	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO VIEJO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / ASERRADERO VIEJO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34199/ 0167 119206	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE CAPULATENGO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / CAPULATENGO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	89,780.00	89,780.00	0.00	89,780.00	89,780.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34200/ 0168 119154	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SALINAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / RANCHO SALINAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
34201/ 0169 119035	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON LOS AGUILARES, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / RINCON DE LOS AGUILARES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34202/ 0170 118837	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE OCOTITLAN, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / RINCON DE OCOTITLAN	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	45,270.00	45,270.00	0.00	45,270.00	45,270.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34203/ 0171 121740	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO ZACATALES, MUNICIPIO DE SULTEPEC / SAN HIPOLITO ZACATALES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	44,910.00	44,910.00	0.00	44,910.00	44,910.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34204/ 0172 121738	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / PEÑAS, LAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	48,524.31	48,524.31	0.00	48,524.31	48,524.31	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34205/ 0173 121737	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL MOMOXTLE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / MOMOXTLE, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	224,970.00	224,970.00	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
34206/ 0174 121736	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL CRISTO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / CRISTO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	44,910.00	44,910.00	0.00	44,910.00	44,910.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34207/ 0175 121729	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE MANIATL DE GUADALUPE DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	224,970.00	224,970.00	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
34208/ 0176 121717	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / RANCHITO, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	225,130.00	225,130.00	0.00	225,130.00	225,130.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
34209/ 0177 121711	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MEXICO / SEGUNDA MANZANA DE CUATRO CRUCES	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	224,970.00	224,970.00	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
34210/ 0178 121708	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL POTRERO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN JOSE EL POTRERO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	224,970.00	224,970.00	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
34211/ 0179 124618	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA / JALPAN (JALPA)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	359,900.00	359,900.00	0.00	359,900.00	359,900.00	0.00	17 PIEZA	40.00		7 FAMILIA	40	200	100	100.00
34212/ 0180 123668	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA / SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	359,900.00	359,900.00	0.00	359,900.00	359,900.00	0.00	17 PIEZA	40.00		7 FAMILIA	40	200	100	100.00
34213/ 0181 122102	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / METLALTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	359,900.00	359,900.00	0.00	359,900.00	359,900.00	0.00	17 PIEZA	40.00		7 FAMILIA	40	200	100	100.00
34214/ 0182 122066	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / LAGUNA SECA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	359,900.00	359,900.00	0.00	359,900.00	359,900.00	0.00	17 PIEZA	40.00		7 FAMILIA	40	200	100	100.00
34215/ 0183 121981	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLOS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / MANZANILLOS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,100.00	90,100.00	0.00	90,100.00	90,100.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34216/ 0184 121967	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SULTEPEC / SAN MIGUELITO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		3 POBLADO	20	100	100	100.00
34217/ 0185 121937	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE ATZUMPA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / ATZUMPA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34218/ 0186 121744	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL COQUILLO, MUNICIPIO DE SULTEPEC / COQUILLO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
34219/ 0187 121692	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA ENRRAMADA, MUNICIPIO DE SULTEPEC / ENRAMADA, LA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	44,910.00	44,910.00	0.00	44,910.00	44,910.00	0.00	17 PIEZA	4.00		7 FAMILIA	4	25	100	100.00
34220/ 0188 109387	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL COBRE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN NICOLAS DEL COBRE (SAN NICOLAS)	CONTRATO	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
34221/ 0189 109156	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / TEHUILOTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
34224/ 0190 107334	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA ALBARRADA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / ALBARRADA, LA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34225/ 0191 107262	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SALITRE, EL	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	44,910.00	44,910.00	0.00	44,910.00	44,910.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34228/ 0192 107172	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE DIEGO SANCHEZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / DIEGO SANCHEZ	ADMINISTRACION	2019-09-01	2019-09-30	224,970.00	224,970.00	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
34229/ 0193 107171	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / CIENEGA, LA	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34230/ 0194 108889	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SANTO TOMAS DE LAS FLORES (SANTO TOMAS)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	224,970.00	224,970.00	0.00	224,970.00	224,970.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
34231/ 0195 107101	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / POTRERO, EL (POTRERO DE GUADALUPE)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34232/ 0196 108446	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN LUCAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-08-31	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34233/ 0197 107470	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE REAL DE ABAJO MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / HACIENDA DE REAL DE ABAJO (SANTA LUCIA)	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	90,100.00	90,100.00	0.00	90,100.00	90,100.00	0.00	17 PIEZA	10.00		7 FAMILIA	10	50	100	100.00
34234/ 0198 126445	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / PUENTECILLAS	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	17 PIEZA	50.00		7 FAMILIA	50	250	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34235/ 0199 153693	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO DE SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINIST RACION	2019-08-01	2019-08-31	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	150.00		3 POBLAD O	352	352	100	100.00
34236/ 0200 153639	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO DEL CONVENTO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINIST RACION	2019-08-01	2019-09-30	99,995.00	99,995.00	0.00	99,995.00	99,995.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	150.00		2 COLONIA	253	253	100	100.00
34237/ 0201 153595	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO DEL CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINIST RACION	2019-08-01	2019-08-31	99,995.00	99,995.00	0.00	99,995.00	99,995.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	150.00		2 COLONIA	253	253	100	100.00
34238/ 0202 153499	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO DE COAXUSCO, CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINIST RACION	2019-08-01	2019-09-30	99,995.00	99,995.00	0.00	99,995.00	99,995.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	150.00		2 COLONIA	182	182	100	100.00
34239/ 0203 152623	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO DE CAMINO NACIONAL, CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINIST RACION	2019-08-01	2019-09-30	99,995.00	99,995.00	0.00	99,995.00	99,995.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	150.00		2 COLONIA	362	362	100	100.00
34240/ 0204 152512	17 URB	UR URBANIZACIO N	C REHABILIT ACION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DEL BARRIO DEL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINIST RACION	2019-08-01	2019-09-30	99,995.00	99,995.00	0.00	99,995.00	99,995.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	150.00		2 COLONIA	261	261	100	100.00
34268/ 0205 133294	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGE STORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XOCHITLA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / XOCHITLA	ADMINIST RACION	2019-07-08	2019-10-29	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	17 PIEZA	20.00		7 FAMILIA	20	100	100	100.00
34272/ 0206 13377	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGE STORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / TEHUILOTEPEC	ADMINIST RACION	2019-07-08	2019-10-29	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
34274/ 0207 133311	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGE STORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DEL COBRE, MUNICIPIO DE SULTEPEC / SAN NICOLAS DEL COBRE (SAN NICOLAS)	ADMINIST RACION	2019-07-08	2019-10-29	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00
34275/ 0208 132930	18 VIV	MV MEJORAMIE NTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUC CION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGE STORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DEL HUIZACHE, MUNICIPIO DE SULTEPEC / HUIZACHE, EL	ADMINIST RACION	2019-07-08	2019-10-29	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	17 PIEZA	30.00		7 FAMILIA	30	150	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34278/ 0209 133270	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC / TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-29	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	17 PIEZA	32.00		7 FAMILIA	32	160	100	100.00
34280/ 0210 133180	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA VERDE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / LAGUNA VERDE	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-29	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00	17 PIEZA	32.00		7 FAMILIA	32	160	100	100.00
34281/ 0211 133234	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-29	936,000.00	936,000.00	0.00	936,000.00	936,000.00	0.00	17 PIEZA	26.00		7 FAMILIA	26	130	100	100.00
34283/ 0212 132918	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO, MUNICIPIO DE SULTEPEC / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-08	2019-10-29	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	17 PIEZA	25.00		7 FAMILIA	25	125	100	100.00
34285/ 0213 126553	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO, MUNICIPIO DE SULTEPEC / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-10-31	629,900.00	629,900.00	0.00	629,900.00	629,900.00	0.00	17 PIEZA	70.00		7 FAMILIA	70	350	100	100.00
34287/ 0214 152278	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC, MÉXICO / SULTEPEC DE PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS	ADMINISTRACION	2019-11-04	2019-12-24	260,434.00	260,434.00	0.00	260,434.00	260,434.00	0.00	02 METRO CUADRO	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34291/ 0215 152203	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAPULA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / CAPULA	ADMINISTRACION	2019-09-25	2019-11-26	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
34292/ 0216 133708	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	220 SANITARIOS CON BIODIGESTORES	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL POTRERO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / POTRERO, EL (POTRERO DE GUADALUPE)	ADMINISTRACION	2019-09-10	2019-10-23	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	17 PIEZA	3.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
34293/ 0217 133706	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DIEGO SANCHEZ, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / DIEGO SANCHEZ	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-09-30	156,999.00	156,999.00	0.00	156,999.00	156,999.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
34294/ 0218 133705	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TEHUILOTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / TEHUILOTEPEC	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-10-31	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	3.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
34295/ 0219 133704	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE METLALTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / METLALTEPEC	ADMINISTRACION	2019-07-01	2019-08-29	259,999.00	259,999.00	0.00	259,999.00	259,999.00	0.00	02 METRO CUADRO	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00
34296/ 0220 133370	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / LAGUNA SECA	ADMINISTRACION	2019-09-03	2019-10-30	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
34297/ 0221 133702	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL TEMATE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / TEAMATE, EL	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-09-30	104,001.00	104,001.00	0.00	104,001.00	104,001.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
34298/ 0222 133701	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ATZUMPA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / ATZUMPA	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-11-28	104,001.00	104,001.00	0.00	104,001.00	104,001.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
34299/ 0223 133700	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN MIGUELITO	ADMINISTRACION	2019-09-03	2019-10-31	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	1.00		7 FAMILIA	1	5	100	100.00
34300/ 0224 133699	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD POTZONTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / POTZONTEPEC	ADMINISTRACION	2019-11-01	2019-12-20	208,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
34301/ 0225 133698	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MEXTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / MEXTEPEC	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-10-31	104,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
34302/ 0226 133697	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MANIALT DE GUADALUPE DE ABAJO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / MANIATL DE GUADALUPE DE ABAJO	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-10-30	155,999.00	155,999.00	0.00	155,999.00	155,999.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.00
34303/ 0227 133696	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL CALVARITO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / CALVARITO, EL	ADMINISTRACION	2019-09-04	2019-10-31	104,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
34304/ 0228 133695	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	ADMINISTRACION	2019-10-02	2019-11-22	207,641.00	207,641.00	0.00	207,641.00	207,641.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
34305/ 0229 133694	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-10-01	2019-11-28	259,331.00	259,331.00	0.00	259,331.00	259,331.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
34306/ 0230 133693	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TOTOLMALOYA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN MIGUEL TOTOLMALOYA	ADMINISTRACION	2019-09-03	2019-11-20	259,331.00	259,331.00	0.00	259,331.00	259,331.00	0.00	02 METRO CUADRADO	4.00		7 FAMILIA	4	20	100	100.00
34307/ 0231 133692	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL HUIZACHE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / HUIZACHE, EL	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-10-29	103,380.00	103,380.00	0.00	103,380.00	103,380.00	0.00	02 METRO CUADRADO	2.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00
34308/ 0232 133691	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2019-07-03	2019-08-29	155,094.00	155,094.00	0.00	155,094.00	155,094.00	0.00	02 METRO CUADRADO	3.00		7 FAMILIA	3	15	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
34309/ 0233 121877	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DEL TEAMATE, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / TEAMATE, EL	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-11-27	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	17 PIEZA	50.00		7 FAMILIA	50	250	100	100.00	
34313/ 0234 121989	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE POTZONTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / POTZONTEPEC	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	17 PIEZA	50.00		7 FAMILIA	50	250	100	100.00	
34314/ 0235 124596	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-09-30	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	17 PIEZA	60.00		7 FAMILIA	60	300	100	100.00	
34316/ 0236 133713	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA VIRGEN , MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / EJIDO LA VIRGEN	ADMINISTRACION	2019-09-04	2019-10-31	104,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	2.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00	
34318/ 0237 133711	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TROJA VIEJA, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / TROJA VIEJA, LA	ADMINISTRACION	2019-09-03	2019-11-27	104,000.00	104,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	2.00		7 FAMILIA	2	10	100	100.00	
34320/ 0238 133709	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / CUATRO CRUCES	ADMINISTRACION	2019-09-03	2019-09-30	208,000.00	208,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	02 METRO CUADRO	4.00		7 FAMILIA	4	20	100	100.00	
34321/ 0239 259528	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	178 CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SULTEPEQUITO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SULTEPEQUITO	ADMINISTRACION	2019-08-01	2019-10-30	259,528.00	259,528.00	0.00	259,528.00	259,528.00	0.00	02 METRO CUADRO	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00	
34324/ 0240 123759	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS PEÑAS, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / TENANGUILLO DE LAS PEÑAS	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-10-31	315,131.00	315,131.00	0.00	315,131.00	315,131.00	0.00	17 PIEZA	35.00		7 FAMILIA	35	175	100	100.00	
34326/ 0241 157614	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYAHUALCO, MUNICIPIO DE SULTEPEC / SAN PEDRO HUEYAHUALCO	ADMINISTRACION	2019-09-03	2019-10-29	698,700.00	698,700.00	0.00	698,700.00	698,700.00	0.00	02 METRO CUADRO	2,117.00		3 POBLADO	874	874	100	100.00	
34327/ 0242 155415	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LODO PRIETO, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO, C.P. 51600 / CAPULA	ADMINISTRACION	2019-09-03	2019-09-30	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00	
34362/ 0243 108845	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	172 CISTERNAS	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SULTEPEC, MÉXICO / SAN MARTIN	ADMINISTRACION	2019-09-02	2019-09-30	43,910.00	43,910.00	0.00	43,910.00	43,910.00	0.00	17 PIEZA	5.00		7 FAMILIA	5	25	100	100.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 243									TOTAL	60,075,724.31	60,075,724.31	0.00	60,075,724.31	60,075,724.31	0.00							24300	

Complementarios: 28 **Directa: 215**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 080 SULTEPEC / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2019. DICIEMBRE

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 60,075,724.31 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.

**MIGUEL ÁNGEL
HERNÁNDEZ TINOCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL**

**MAX GONZALEZ GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL**

**GUILLERMO NAVARRO
OCAMPO
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS**

**ALFREDO FARFAN
MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL**

SULTEPEC