

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2025	3	MEX250202539932	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,895,662.00	1,895,662.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO - 44162	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	44162	04-08-2025	08-09-2025	1,895,662.00	1,895,662.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	11,322.00	11,322.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202539936	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	223,741.90	223,741.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO DE COLOSIO, DEL LIBRAMIENTO AL CAMINO A LAS MINAS, EN SULTEPEC. - 43298	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Sultepec	43298	21-07-2025	18-08-2025	223,741.90	223,741.90	222,694.27	222,694.27	222,694.27	Metros lineales	353.00	353.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529691	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,843,155.28	2,843,155.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO DE LA PARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SULTEPEC - 41682	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	41682	04-08-2025	02-09-2025	2,843,155.28	2,843,155.28	2,841,425.82	2,841,425.82	2,841,425.82	Metros Cuadrados	2,118.50	2,000.00	94.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529696	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,452.72	1,440,452.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ASERRADERO VIEJO - 41746	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	41746	21-07-2025	18-08-2025	1,440,452.72	1,440,452.72	1,440,452.72	1,440,452.72	1,440,452.72	Metros Cuadrados	8,290.00	8,290.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529700	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,877,452.00	1,877,452.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE EL MOMOXTLE, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC - 43653	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	43653	14-07-2025	18-08-2025	1,877,452.00	1,877,452.00	1,877,452.00	1,877,452.00	1,877,452.00	Metros Cuadrados	8,000.00	8,000.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529701	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,981,114.00	1,981,114.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE POTZONTEPEC, MUNICIPIO DE SULTEPEC - 43734	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	43734	14-07-2025	18-08-2025	1,981,114.00	1,981,114.00	1,981,114.00	1,981,114.00	1,981,114.00	Metros Cuadrados	11,799.00	11,799.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529702	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,844,542.00	1,844,542.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 43890	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	43890	04-08-2025	08-09-2025	1,844,542.00	1,844,542.00	1,844,542.00	1,844,542.00	1,844,542.00	Metros Cuadrados	11,057.00	11,057.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529689	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,523.00	1,900,523.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SULTEPEC - 41345	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	41345	07-07-2025	11-08-2025	1,900,523.00	1,900,523.00	1,900,523.00	1,900,523.00	1,900,523.00	Metros Cuadrados	11,300.00	11,300.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529693	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,877,456.00	1,877,456.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL CALVARITO, EN EL MUNICIPIO DE SULTEPEC - 45735	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	45735	22-09-2025	30-10-2025	1,877,456.00	1,877,456.00	1,877,456.00	1,877,456.00	1,877,456.00	Metros Cuadrados	11,289.00	11,289.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2025	3	MEX250202529695	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,855,477.00	1,855,477.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TROJES, MUNICIPIO DE SULTEPEC - 45899	México	Sultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Sultepec	45899	25-08-2025	06-10-2025	1,855,477.00	1,855,477.00	1,855,477.00	1,855,477.00	1,855,477.00	Metros Cuadrados	11,082.00	11,082.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones